

## Area PIP Tratalias

## CRONOPROGRAMMA

TABELLA A

Categorie dei lavori	1				2				3			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accantieramento	40											
Viale Rinascita		20	20	20	20	20						
Via Canale							16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,7
Traversa via Canale												25
Strada ex FMS												
Segnaletica stradale												
Impianto illuminazione				20					20	20		
Opere idrico-fognarie												
Recinzione cortile capannone comunale												
Paviment. cortile capannone comunale												
Aree a verde												
Smobilizzo cantiere												
Costi della sicurezza	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Oneri per la sicurezza

. Valori espressi in percentuale

TABELLA B

Categorie dei lavori	1				2				3			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accantieramento	3023,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viale Rinascita	0	6821,60	6821,60	6821,60	6821,60	6821,60	0	0	0	0	0	0
Via Canale	0	0	0	0	0	0	18998,74	18998,74	18998,74	18998,74	18998,74	19044,36
Traversa via Canale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27745,54
Strada ex FMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segnaletica stradale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianto illuminazione	0	0	0	20736,81	0	0	0	0	20736,81	20736,81	0	0
Opere idrico-fognarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recinzione cortile capannone comunale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paviment. cortile capannone comunale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aree a verde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Smobilizzo cantiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi della sicurezza	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39

<b>totali parziali</b>	3137,11	6934,99	6934,99	27671,80	6934,99	6934,99	19112,13	19112,13	39848,94	39848,94	19112,13	46903,28
<b>percentuali parziali</b>	0,68	1,50	1,50	5,98	1,50	1,50	4,13	4,13	8,61	8,61	4,13	10,13
<b>totali progressivi</b>	3137,11	10072,09	17007,08	44678,88	51613,87	58548,86	77660,99	96773,12	136622,06	176471,00	195583,13	242486,41
<b>percentuali progressive</b>	0,68	2,18	3,67	9,65	11,15	12,65	16,78	20,90	29,51	38,12	42,25	52,38

. Valori espressi in euro

### Oneri per la sicurezza

Categorie dei lavori	mesi settimane	4				5				Totale importi EURO
		13	14	15	16	17	18	19	20	
Accantieramento										3 023,72 €
Viale Rinascita										34 108,00 €
Via Canale										114 038,07 €
Traversa via Canale		27745,54	27745,54	27745,54						110 982,14 €
Strada ex FMS					17224,14	17224,14	17229,31			51 677,58 €
Segnaletica stradale								4282,05		4 282,05 €
Impianto illuminazione		20736,81					20736,81			103 684,03 €
Opere idrico-fognarie				6967,86						6 967,86 €
Recinzione cortile capannone comunale					8374,92	8374,92				16 749,84 €
Paviment. cortile capannone comunale					5697,27	5697,27				11 394,54 €
Aree a verde								1503,00		1 503,00 €
Smobilizzo cantiere					2267,79					2 267,79 €
Costi della sicurezza		113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	113,39	2 267,79 €
<b>totali parziali</b>		48595,73	27858,92	34826,78	33677,50	31409,72	38079,50	5898,44	113,39	
<b>percentuali parziali</b>		10,50	6,02	7,52	7,27	6,78	8,23	1,27	0,02	
<b>totali progressivi</b>		291082,14	318941,07	353767,85	387445,35	418855,07	456934,57	462833,01	462946,40	462946,40
<b>percentuali progressive</b>		62,88	68,89	76,42	83,69	90,48	98,70	99,98	100,00	